

## Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2020 рік

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу</b>							
<b>Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури</b>							
<b>Оперативна ціль А.1.1. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів</b>							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	925,0 <i>(уточнено)</i>	350,0	0,0	350,0	0%	У вересні 2020 року відбулася презентація проектів реалізованих стартапами, які було обрано для фінансування в конкурсному відборі стартапів відповідно до "Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську".	У 2020 році не проведено конкурс стартапів у зв'язку з відсутністю фінансування та введенням протиепідеміологічних заходів щодо подолання розповсюдження коронавірусу.
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	300,0	0,0	300,0	0%	Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано на 70%. Заходи повинні були розпочатися у 2020 році	У зв'язку з введенням протиепідеміологічних заходів щодо подолання розповсюдження коронавірусу.
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтингових послуг" – "СКП"	320,0	60,0	0,0	320,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, триває пошук можливостей фінансування проекту

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>Оперативна ціль А.1.2. Створення умов для роботи наукових технопарків</b>							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	300,0	0,0	100,0	0%		Відсутність фінансування для побудови теплиці для акліматизації рослин
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	350,0	-	-	-	100%	Презентація проекту відбулася 14 листопада 2018р. в Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника	
<b>Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва</b>							
<b>Оперативна ціль А.2.1. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП</b>							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	0,0	0,0	0,0	1%	Згідно з даними банківських установ станом на 01.11.2020р. на Івано-Франківську ТГ припадає 4% від виданих кредитів, що складає 198 кредитних договорів на загальну суму більше 30,0 млн грн.	У зв'язку із оптимізацією видатків міського бюджету надається консультативна допомога суб'єктам господарювання, які бажають взяти участь у державній програмі кредитування 5%,7%,9%.
<b>Оперативна ціль А.2.2. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП</b>							
1.7. Інформаційно-маркетингові пос-	540,0	180,0	0,0	108,0	0%		Відсутнє фінансу-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
луги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП							вання
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	675 000,0	38 314,0	0	7 000,0	10%	Станом на січень 2021 року у проєкт залучено \$6 414 485 інвестицій від 687 інвесторів та \$888 722 грантових коштів В період з липня до кінця грудня 2020 року до проєкту доєдналось 262 інвестори на суму \$1 368 349 Оновлено бізнес-план проєкту. Не зважаючи на тимчасове погіршення ринку у зв'язку з пандемією, всі основні фінансові показники проєкту залишились незмінними, а в деяких параметрах навіть дещо покращились. Терміни реалізації проєкту не змінились. Проведено етап розробки передпроєктної документації із економічними обґрунтуваннями і технічними рішеннями будівництва. В II кварталі 2021 року заплановано розпочати основну фазу будівництва.	У зв'язку з пандемією коронавірусу з березня по червень 2020р. роботи було призупинено.
<b>Оперативна ціль А.2.3. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу</b>							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	95,0	0,0	95,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
<b>Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жіночого підприємництва</b>							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	140,0	0,0	42,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
<b>Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів</b>							
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	280,0	0,0	100,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
<b>Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки</b>							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"	4 468,0	2 130,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0,0	2 130,0	30%	<p>За 2020 рік підприємством виготовлено продукції суму 68 251,7 тис. грн.</p> <p>Освоєно нові ринки збуту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відновлено виробництво колісних пар дрезин;</li> <li>- розроблено проектну документацію по модернізації дизель-поїздів;</li> <li>- розроблено проектну документацію по модернізації тепловоза.</li> </ul> <p>У грудні 2020 року Івано-Франківська міська рада, на виконання Плану капітальних інвестицій, спрямувала 2130,0 тис. грн. (на модернізацію колесо-токарного верстату - 970,00 тис. грн. та 1150,0 тис. грн. на придбання зубо-шліфувального верстату).</p> <p>За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік АТ "ІФ ЛРЗ" нараховано податків до сплати в бюджети всіх рівнів на суму 23 312,5 тис. грн.</p> <p>Середньооблікова чисельність працюючих на кінець звітного періоду складає 219 осіб.</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік становить 10 850,4 грн проти 9 702,2 грн за 2019 рік.	
<b>Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста</b>							
<b>Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів діяльності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"</b>							
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0,0	0,0	0%		Робота не проводилась
1.14. "Енергетична Академія"	29 000,0	10 000,0	0,0	3 000,0	0 %	Відбувається процедура узгодження передачі лінії МОН України. Наступним етапом стане розроблення комплексу ПКД для створення по побудови проекту "Енергетична Академія"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
<b>Оперативна ціль А.4.2. Підтримка розвитку бізнес-кластерів</b>							
1.15. Створення кластерних об'єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	200,0	4,0	40,0	10%	У 2020 році (лютий) проведено один захід "Бізнес-сніданок з міським головою". Бізнес-сніданки з міським головою мають на меті підтримку створення та функціонування кластерних об'єднань у різних суспільних та бізнес-сферах. За результатами проведення попередніх бізнес-сніданків створено в кожній галузі ініціативні групи, які працюють над реалізацією погодже-	У зв'язку з пандемією коронавірусу проведення бізнес-сніданків з березня 2020 року було призупинено.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						них кроків для підвищення ефективності бізнес-процесів та створення нових кластерів в місті.	
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0%		У зв'язку початком реалізації у 2018 році проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні" (Агенти змін ПНУ), який став переможцем у рамках секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, проект щодо створення Центру розвитку кластерів пропонується модифікувати під Платформу, оскільки є вже приміщення Центру Агенти змін ПНУ, де можливо поєднати дану проектну діяльність. За умови підтримки даного напрямку, буде запропоновано концепцію оновленого проекту із перегля-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							нутим бюджетом.
1.17. Підтримка інформаційної діяльності Прикарпатського енергетичного кластеру	400,0	100,0	0,0	30,0	0%		Відсутність фінансування
<b>Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму</b>							
<b>Оперативна ціль А.5.1. Створення нових якісних туристичних продуктів</b>							
1.18. Travel Around IF	3 860,0	2 260,0	0,0	678,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходу відмінено у зв'язку з впровадженням карантину
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	8000,0	0,0	2400,0	0%	Проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	580,0	-	-	-	100%	Реалізовано у 2018 році	
<b>Оперативна ціль А.5.3. Активна співпраця влади та туристичного альянсу</b>							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	-	-	-	100%	Завершено у 2019 році. Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 "Про затвердження бренду міста Івано-Франківська". Рішення міської ради від 16.08.2019р. №180-28	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						"Про затвердження Маркетингової стратегії міста Івано-Франківська"	
<b>Всього по Стратегічному напрямку А:</b>	<b>734 278</b>	<b>62 759,0</b>	<b>040</b>	<b>17 693,0</b>			
<b>Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури</b>							
<b>Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста</b>							
<b>Оперативна ціль В.1.1. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон</b>							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	0,0	0,0	0,0	0%		Обмежене фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	940,0	-	-	-	100%	Завершено	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1 540,0	1 140,0	0,0	1 140,0	0%		Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15000,0	4 000,0	39,5	3960,5	1%	Влаштування дренажної мережі на міському озері (в районі стадіону "Наука").	15000,0
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12 000,0	14432,23 (передбачено у міському бю-	12382,29	2049,94	86 %	З міського бюджету на влаштування та утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та інших елементів: профінансовано в сумі 3606,0 тис. грн., на послуги з вида лення дерев та корчування пнів -5744,96 тис. грн; на послуги з обрізування дерев і кущів -2416,3 тис. грн. Крім того, виконано підготовку квітників для посадки квітучих рослин – 47,7 тис. грн та надано послу-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
		<i>джеті)</i>				ги з садіння дерев і кущів – 906,97 тис. грн та ін. Придбано посадковий матеріал для озеленення міста (саджанці дерев та кущів) (субвенція Галицької районної ради) – 100,0 тис.грн. Загалом, впродовж року на території міста висаджено 1070 дерев та 5675 кущів. Видалено 945 аварійних дерев та викорчувано 504 пні.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1 800,0	11 648,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	10 189,16	1 459,34	87%	Здійснено капітальний ремонт пірсів, сходів та інших елементів благоустрою озера на вул. Гетьмана Мазепи. Крім того, на міському озері на вул. Гетьмана Мазепи, проведено капітальний ремонт станції для човнів та реконструкцію станції для моржів. Здійснено фінансування на утримання дамб та відпочинкових зон, зокрема, облаштовано відпочинкову зону на міському озері, поруч тенісних кортів.	
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25300,0	6728,6 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	5794,0	934,6	86%	Постійно проводиться: - утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та інше; Здійснено: - відновлення газонів та посадка багаторічних квітучих рослин у дворі будинку № 4а на вул. Кривій; -озеленення території біля будинку на вул. Залізничній, 47; - благоустрій території майданчика біля буд. № 179 на вул. Гетьмана Мазепи; -благоустрій території в районі заїзду з вул. П.Мирного до Івано-Франківської дитячої поліклініки на вул.Тичини - благоустрій території біля буд.№177/1 на вул.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Гетьмана Мазепа - благоустрій та озеленення прибудинкової території біля 8-13 під'їздів на вул. Хоткевича, 54 - влаштування клумб на вул. Шевченка; - благоустрій території (зеленої зони) на міському озері на вул. Гетьмана Мазепа (від "Парк готелю" до оглядового майданчика) - влаштування нових газонів на інших об'єктах.	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16 200,0	14169,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	13 048,17	1 121,3	92%	Постійно проводиться: - утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків; Проведено роботи з: - встановлення спортивних тренажерів на дитячому майданчику на вул. Ботанічна, 6;  - придбання та встановлення вуличних тренажерів на дамбі р. Бистриця Надвірнянська (поблизу ресторану "Легенда") -встановлення елементів дитячого майданчика на вул. Галицькій біля буд.134, 112 В, 112 Г; -капітальний ремонт (опорядження бетонних конструкцій) в сквері на вул. Грюнвальдській; -капітальний ремонт дитячого майданчику на вул. Незалежності, 152 - облаштування дитячого майданчика з сучасним штучним покриттям вул. Національної Гвардії, 3а; - капітальний ремонт скверу на вул. Грюнвальдській; - капітальний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30; -влаштування мініскверу на перехресті вул. Пе-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						трушевича – Франка та ін.	
<b>Оперативна ціль В.1.2. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста</b>							
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	1096,4 (уточнений)	-	-	-	100%	Завершено у 2019 році. Затверджено рішенням міської ради від 07.06.2019р. №137-26 "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом міста"	
<b>Оперативна ціль В.1.4. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток</b>							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	750,0	0,0	750,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії</b>							
<b>Оперативна ціль В.2.2. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергетики</b>							
2.11. Впровадження електричного теплоакumuляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчинецька, 210)	2000,0	50,0	0,0	200,0	0%		У 2020 році не передбачено коштів
2.12. Встановлення опалення електро-теплоакumuляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	1 046,8 (передбачено в міському бюджеті)	1400,0	0,0	100%	Виконано	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплотаплення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.	2 000,0	50,0	0,0	0,0	0%		У 2020 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.
2.14. Встановлення сонячних панелей у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"	490,0	200,0	0,0	200,0	0%		У 2020 році не передбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2 004,7	0,0	0,0	500,00	0%	Ведуться роботи	Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1 500,0	1 200,0	0,0	0,0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0,0	0,0	20%	Утеплено 1 та 2 корпуси	
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську	5 450,61	-	-	-	100%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" роботи завершені у 2019 році	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	500,0	106,54	393,46	21%	Відшкодування відсотків за отримані кредити на впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках ОСББ	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239 100,0	227 533,62	81 228,74	146 304,88	36%	<p>У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківська" по I етапу (додаткові роботи) та II етапу проводяться роботи по капітальному ремонту ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ №23, ДНЗ №36, ДНЗ №19 та ДНЗ №34. завершено роботи по капітальному ремонту: ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №9, ДНЗ №11, ДНЗ №15, ДНЗ №20, ДНЗ №27, ДНЗ №29 ДНЗ №30, Гімназії №3 та ЗОШ №8, 13, 22.</p> <p>Розроблено ПКД по капітальному ремонту та на реконструкцію системи опалення ДНЗ №19 та Ліцею ім.Шухевича (гімназія №2), ліцею №23 ім. Р.Гурика, природо-математичного ліцею, дитячої музичної школи №2 (корпус 1), ЗОШ № 4, 9, 11, 12, 15, 17, 24, 26, ДНЗ №28 "Квітка Карпат", №10 "Катруся", муніципального центру дозвілля на вул. Набережній 42</p> <p>Проведено експертизу по об'єкту: "капітальний ремонт елементів фасаду ДНЗ №4 "Калинова сопілка".</p> <p>Крім того, по капітальному ремонту системи опалення та встановлення ІТП в НВК "Школа гімназія №3, ЗОШ 8, 13, 22, 25 по контрактах №2-1/2019, 20-2/2019,2-3/2019 (грантові кошти) виконано роботи на загальну суму 482 180,42 євроцентів, які фінансуються Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation-NEFCO).</p>	
<b>Оперативна ціль В.2.3. Збільшення парку громадського електроавтора-</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>Транспорту</b>							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550 000,0	300 000,0	2 793 520,45 євро (кредитні кошти ЄБРР)		100%	Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. за тролейбус пасажирської моделі 321, в кількості 22 одиниці, а також набір обладнання)	
						Підписано контракт по проекту: "Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600 кВт та тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи - Південний Бульвар - Північний Бульвар"	
<b>Оперативна ціль В.2.4. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів</b>							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	462,11	417,8	417,8	100%	Продовжено роботи по реалізації проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа" в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. За звітний період проведено наступні активності: - встановлено три електрозарядки в місті Івано-Франківську; - виготовлено повний пакет промодульованої продукції (ролапи, ручки, папки, блокноти, брошури); - проведено скайп-конференції з партнерами проекту; - організовано та проведено навчальний семінар "Стала мобільність та альтернативні види	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>транспорту".</p> <p>Для підбиття підсумків організовано та проведено Форум "Стала мобільність та альтернативні види транспорту", де було представлено результати реалізації активностей проекту та обговорено питання енергетичного розвитку сталої мобільності в Івано-Франківську.</p> <p>Реалізацію проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа" планується завершити 31 березня 2021 року.</p>	
2.23. Створення громадської автостанції з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася через відсутність фінансування.
<b>Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста</b>							
<b>Оперативна ціль В.3.1. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території</b>							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66 000,0	12 863,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	8 816,6	4047,2	69%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Кардинала Любачівського, Петрушевича, реконструкцію вулиці Автоливмашівської, вул. Коновальця. Проведено коригування робочого проекту №2 на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Мазепи.	
2.24.1. Капітальний ремонт доріг села Черніїв	8 000,0	3 728,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	2 488,8	1 240,0	67%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Богдана Хмельницького, Кіндрата, Степана Бандери. Оголошено тендер на здійснення капітального ремонту вул. Івана Франка.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70 600,0	11 997,6 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	6 665,4	5 332,2	55,6%	<p>Впроваджені заходи у секторі житлових будівель спрямовувались в першу чергу на підвищення енергоефективності будівель та скорочення споживання енергетичних ресурсів житловими будинками. Зокрема, проведені роботи переможців конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на суму 1 381,73 тис.грн у житловому кооперативі № 22А "Частковий ремонт та заміна вікон на сходовій клітці в будинку № 30 по вул. Симоненка".</p> <p>За програмою "Парципаторне бюджетування" виконано робіт на суму 175,58 тис.грн на ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку.</p> <p>Також, виконані капітальні ремонти ДЖКПБ на суму 651,6 тис.грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капітальний ремонт мереж централізованого опалення на Набережній ім. В. Стефаника, 16 (ОСББ "Бистриця 2007");</li> <li>- Капітальний ремонт ліфта на вул. Молодіжна, 45 (ОСББ "Молодіжне-45");</li> <li>- Заміна підвального розгалуження холодного водопостачання в житловому будинку №19а на вул. Нова;</li> <li>- Капітальний ремонт даху на вул. Горбачевського, 40, на вул. Витвицького, 28, на вул. Галицька, 145;</li> <li>- Заміна вікон на сходових маршах у буд. №19 на вул. Петлюри.</li> </ul> <p>КП "Теплий дім" - 780,0 тис. грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підвального розгалуження холодного водопо-</li> </ul>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>стачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення - вул. В.Стуса, 45вул. Надвірнянська, 32вул. Г.Хоткевича, 69вул Вовчинецька, 194вул. В.Івасюка, 54;- на суму 15,163грн.</p> <p>- ремонт ліфтів - вул. В.Симоненка, 34вул. І.Павла II, 16, вул. В.Івасюка, 42 , вул. Паркова, 18а вул. В.Симоненка, 9 вул., І.Павла II, 10 вул. Вовчинецька, 208а на суму 48,411грн.</p> <p>-реконструкція ВРП 0,4 кВ та внутрішніх електричних мереж житлового будинку - вул. Буковинська 18 – на суму 8,43 грн;</p> <p>- ремонт підвального розгалуження електричних мереж після пожежі Симоненка 24 – на суму 44,0 грн;</p> <p>- ремонт сходової клітки після пожежі Довга 40 Пп – на суму 100,00 грн</p> <p>КП "Дирекція замовника" - 1 879 тис. грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- капітальний ремонт центрального опалення – 47,0 тис. грн (Є.Коновальця, 101 - Гетьмана Мазепи, 1626);</li> <li>- капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення – 77,0 тис. грн. (вул. Національної гвардії, 20, О.Довженка, 10, Є.Коновальця, 136Д, Національної гвардії, 18, Є.Коновальця, 136Б);</li> <li>- капітальний ремонт покрівель – 43,3 тис. грн (Національної гвардії, 16; Є.Коновальця, 136Б, О.Довженка, 10, Софрона Мудрого, 39);</li> <li>- ремонт електромереж - 3,0 тис. грн (Довженка, 10);</li> <li>- заміна вікон на сходових клітках на металопластикові – 4,3 тис. грн (О.Довженка, 10, 14;</li> </ul>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Є.Коновальця, 124, О.Довженка,11); - ремонт внутрішніх приміщень – 52,3 тис. грн (Галицька, 134); - ремонт ліфта – 23,4 тис.грн (О.Довженка, 10 Пасічна, 14, Гетьмана Мазепа, 175Д).	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30 500,0	57 946,97 (передбачено в міському бюджеті)	42841,96	15 105,0	73,9%	Виконано капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, зокрема: капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій буд. на вул. Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. Коновальця, 144а; на вул. Коновальця, 130А; біля буд. №5 на вул. Новій; на вул. Тролейбусній, 2, 4, 6 та вул. Галицькій, 100; на вул. Симоненка, 9-11-13; від магазину "Стара Пасічна" на вул. Федьковича до буд. №47 на вул. Горбачевського; напроти буд.№28 на вул.Івана-Павла II; біля будинків 114 - 124А на вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній, будинків №2, 4, 6, 8 на вул. Симоненка, на вул. Сахарова, 30, вул. Хоткевича,48, на вул. С. Бандери, 14 та Сахарова, 33, на вул. Гетьмана Мазепа, 179, біля буд. №169 корп. 3 та буд № 173 корп.1 на вул. Гетьмана Мазепа, біля будинків 114 - 124А на вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній, на вул. Довженка, 4 к.1, 6 к.1, 8 к.2, 10, на вул. Івасюка, 24, 26, 26а, на вул. І.Павла II, 17-19, біля будинків 13, 11, 11А, 9, 7 на вул. Стуса, № 192А на вул. Вовчинецькій зі сторони вул. Івасюка. КП "Дирекція замовника" - 50,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту тротуару на вул. Є.Коновальця, 136Д.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>Завершено капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля будинків №2 на Набережній ім.В.Стефаніка, №111 на вул. Галицькій та проїзду до будинку №101 на вул. Галицькій (ясла-садок "19 "Троянда), а також біля будинків №42, 44, 46, 128-130, на вул. Коновальця; біля будинку №15 на Ленкавського, на вул. Сухомлинського, 4/7, 6/2; біля житлових будинків №35А-37 на вул. Короля Данила; біля житлових будинків №128-130 на ву.Є.Коновальця, №44-46 на вул. І.Франка; на вул. Довженка, 20,22,22А, на вул. Гетьмана Мазепи 183; на вул. Зв'язковій 25-34, вул. Українській, 22; на вул. Стуса, 13, 11, 11А, 9, 7; на вул. Вовчинецькій 192А зі сторони на вул.Івасюка та біля будинку №194А; на Хіміків,4; на вул. Північному бульварі 5, 7; вул. Витвицького, 9; на вул.В.Чорновола, 142,144, на вул. Молодіжній, 44-48.</p> <p>Проведено ПВР на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля будинків №2 на вул.Хіміків, на вул. Вовчинецькій, 189,191, на вул.Целевича, 5А, біля будинку №175Д на вул.Гетьмана Мазепи.</p>	
2.27. Реконструкція електричних мереж	12000,0	6 724,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 381,6	3343,2	50%	<p>Здійснено: Влаштування мереж зовнішнього освітлення на вул. Горохолинській. Тривають роботи з влаштування реконструкції зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи (в т.ч. влаштування освітлення пірсів озера). Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						лення скверу в урочищі "Вільхи" села Черніїв Івано-Франківської ОТГ	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	2200,0	-	-	-	-	Виконано у 2018р.	
<b>Оперативна ціль В.3.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд</b>							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327 000,0	180 500,0	0	180 500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29 997,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	2 951,4 <i>(передбачено в міському та сільському бюджеті)</i>	3 374,8		114%	Завершуються роботи з влаштування каналізаційного колектора діаметром 800мм та 600мм по вул. Автолившавівській	
<b>Оперативна ціль В.3.3. Реконструкція котелень міста</b>							
2.31. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська	251 280,0	91 350,0	0	0	36%	Проведені роботи за проектом: 1. Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та вул. Надвірнянська, 30а – проект завершений. 2. Реконструкція та модернізація котельні на вул. Довга, 68а, із встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт з тягодутєвим обладнанням та іншого допоміжного обладнання котельні – проект на стадії завершення. 3. Влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, теплоносій до яких постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30, Хотке-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>вича, 44а – звіт з оцінки учасників тендеру направлений на погодження до Європейського банку реконструкції та розвитку.</p> <p>4. Провести реконструкцію котельні, що знаходиться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та замінивши існуюче котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне – на даний час змінено встановлення нового твердопаливного котла 3 МВт на газовий котел більшої потужності 12 МВт в зв'язку з виникненням необхідності підключення нових споживачів до даної котельні. Розроблено тендерну документацію "Модернізація котельні по вул. Дорошенка 28а, з установкою нового газового котла загальною потужністю 12 МВт" та направлено на погодження до Європейського банку реконструкції та розвитку.</p> <p>5. Демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі з використанням попередньо-теплоізованих труб (з переходом з чотирьохтрубної системи тепlopостачання на двохтрубну систему тепlopостачання) в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна – підготовка тендерної документації.</p> <p>6. Капітальний ремонт мереж централізованого опалення на Набережній ім. В. Стефаніка, 16 (ОСББ "Бистриця 2007")</p>	
<b>Оперативна ціль В.3.4. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>міста</b>							
2.32. Встановлення сміттесортувального комплексу на полігоні ТПВ	13200,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	30,0	0	10	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11 100,0	0,0	0,0	0,0	0%		Не передбачено фінансування
2.35. Влаштування підземних контейнерних майданчиків на території міста	11000,0	191,3	187,7	3,6	98%	Проведено роботи з влаштування підземного контейнерного майданчика на вул. Грушевського (позаду стоматкорпусу)	
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	1 363,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 358,2	5,3	99,6%	Проведено роботи з влаштування під'їзних шляхів до контейнерного майданчика біля МП №1 на вул. Чорновола та до внутрішньо-дворового контейнерного майданчика по вул. Заболотівській. Проведено кап. ремонт контейнерних майданчиків та встановлено контейнери закритого типу на вул. Довженка, 9а, 9б, на вул. Є Коновальця, 124 А, на вул. Івана Павла II, біля буд. 4/1 на вул. Сухомлинського. Влаштування контейнерного майданчика поруч магазину "Фуршет" на вул. П. Орлика	
2.37. Розробка екологічно чистої технології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери	800,0	300,0	0,0	300,0	0%		Відсутнє фінансування
<b>Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.38. Громадська вбиральня	4 200,0	112, 96	112,96	-	100 %	Влаштування модульної громадської вбиральні на вул. Валовій (поблизу управління земельних відносин)	
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	13 000,0	206,2 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	161,2	45,0	78%	Влаштовано капітальний ремонт сходів з встановленням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпитальної), пандусу біля буд. 183 к. 1 на вул. Г. Мазепи, сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185).	
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	320,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
<b>Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку</b>							
<b>Оперативна ціль В.4.1. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з врахуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)</b>							
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>Оперативна ціль В.4.2. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради</b>							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93 796,4	9 500,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0,0	9 500,0	0%	Розпочато роботи	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250 000,0	90 000,0	0,0	115 000,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	40150,0	-	-	-	100%	Роботи завершені у 2018 році	
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових	3788,1 <i>(уточнено-</i>	1498,0 <i>(передбачено в</i>	718,69	779,31	48%	Виконано роботи по влаштуванню основи спортивного майданчика та покриття стадіону з штуч-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франківську	<i>кошторисна вартість)</i>	<i>міському бюджеті)</i>				чної трави.	
2.45.1. Реконструкція футбольного поля в с.Черніїв	5948,0	5948,0 (3 з них 5 366,0 з державного бюджету)	596,297	0	100%	Виконано. У жовтні 2020р. відбулося відкриття реконструйованого футбольного поля. Футбольне поле 60х90м реконструйовано відповідно до норм та вимог, визначених Федерацією футболу України. На стадіоні функціонує система поливу, облаштовані бігові доріжки, площадки для занять різними видами спорту, тротуари і проїзди. Цей стадіон використовуватимуть як для громади села, так і для занять школярів, оскільки знаходиться безпосередньо біля навчального закладу.	
2.45.2. Реконструкція існуючого комплексного спортивного майданчика для активного відпочинку учнів школи I-III ступенів в с.Черніїв	485,3	485,3 (державний бюджет)	0,0	0,0	100%	Виконано. Відкриття спортивного майданчика відбулось разом із відкриттям реконструйованого футбольного поля у жовтні 2020 р.	
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0,0	200,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
<b>Оперативна ціль В.4.3. Створення в місті сучасних громадських просторів</b>							
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3 000,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0%		Відсутнє фінансування
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	10 500,0	14 120,52 <i>(передбачено в</i>	12 999,17	1 121,35	92%	Здійснено утримання скверів, дит. та спорт. майд-в та відпочинкових зон. Виконано капіта-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
		<i>міському бюджеті</i>				льний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30; влаштовано мінісквер на перехресті вул. Петрушевича – Франка та інші.	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	31 800,0	3 053,15 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 869,91	1 183,24	61%	Проведено влаштування тротуару в урочищі "Вільшина" в с. Черніїв Івано-Франківської ОТГ, здійснено Капремонт території в районі буд. № 3, 5 на вул. Пулюя, влаштовано тротуарну доріжки біля буд. №111/1 та №111/2 на вул. Сеченова, виконано капітальний ремонт тротуару біля буд. №136д на вул. Коновальця, капітальний ремонт сходів з влаштуванням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпитальної), проведено-влаштування сходів на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185) та інші.	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням велодоріжки та елементів благоустрою	16 700,0	5 597,2 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	2 125,5	3471,7	37,9%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою навколо міського озера на вул. Г. Мазепи.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0%		Кошти на виготовлення проектної документації та на реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського простору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)	28000,0	8000,0	0,0	2400,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	9 511,9 (згідно з ПКД)	5 000,0	0,0	5 000,0	0%		Відсутнє фінансування
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0,0	0,0	580,0	0%		Відсутнє фінансування
<b>Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста</b>							
<b>Оперативна ціль В.5.1. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста</b>							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	16736,9 ( <i>уточнено - кошторисна вартість</i> )					Будівельно-монтажні роботи завершено	
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р.Гурика)	21 600,0	0,0	0,0	21 600	0%		У 2020 році не передбачено коштів
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	10 427,2 ( <i>уточнено - кошторисна вартість</i> )					Будівельно-монтажні роботи завершено	
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	20495,22 ( <i>уточнено - кошторисна вартість</i> )	13342,12 ( <i>передбачено в міському бюджеті</i> )				Проведено роботи по влаштуванню бордюрів на проїжджій частині	
<b>Оперативна ціль В.5.2. Розвиток велоінфраструктури</b>							
2.59. Будівництво веломережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури	12 500,0	5 000,0)	0,0	0,0	0%		Не передбачено фінансування
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	739,0	739,0 ( <i>передбачено у міському бюджеті</i> )	0	739,0	0%	Розпочаті роботи з влаштування парковки поруч обласної клінічної інфекційної лікарні по вул. Гетьмана Сагайдачного, 66 в м. Івано-Франківську	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
<b>Оперативна ціль В.5.3. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.</b>							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську	265 271,9	61999,81 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>				Продовжуються будівельно-монтажні роботи	
<b>Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури</b>							
2.62. Будівництво антикишень	1 500,0	500,0	0	500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.63. Кругові перехрестя	4 500,0	2000,0	0	2000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9 500,0	4 000,0	0	4 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	350,0	0	350,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							періоду не здійснювалася
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася.
2.68. Встановлення вказівників вулиць, місць відпочинку, паркувальних майданчиків, дорожніх знаків в с.Черніїв	500,0	88,9	88,9	411,1	18%	Встановлено дорожні знаки та освітлення двох пішохідних переходів. Замовлено частину дорожніх знаків по обмеженню в'їзду вантажного транспорту в центральну частину села.	Недостатнє фінансування
<b>Всього по Стратегічному напрямку В:</b>	<b>2633910,7</b>	<b>1213572,7</b>	<b>309440,8 (в т.ч. 5851,3 інші джерела та 2793,5 тис. евро кредитні та грантові кошти)</b>	<b>549294,0</b>			
<b>Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління</b>							
<b>Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування</b>							
<b>Оперативна ціль С.1.4. Запровадження "Картки іванофранківця"</b>							
3.1 Впровадження картки іванофранківця	300,0	-	-	-	100%	Завершено у 2018 році	
<b>Оперативна ціль С.1.5. Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	90,0	-	-	-	100%	Завершено у серпні у 2018 року	
<b>Оперативна ціль С.1.2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів</b>							
3.3. Створення універсального Кол-центру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	300,0	50,0	0,0	50,0	0%		У 2020 році в міському бюджеті не передбачено кошти на реалізацію даного проекту
<b>Оперативна ціль С.1.3. Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.</b>							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	116,5	-	-	-	100%	Завершено в лютому 2018р.	
<b>Стратегічна ціль С.2. Активна громада</b>							
<b>Оперативна ціль С.2.1. Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.</b>							
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	300,0	0,0	90,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок</b>							
<b>Оперативна ціль С.3.1. Створення в</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1 500,0	500,0	0,0	0	80%	У місті функціонує 114 камер відеоспостереження. Встановлено 142 кнопки термінового виклику поліції, які виведені на централізований пульта управління поліції охорони.	
	26 000,0	26 000,0	0,0	0	0%	Офіційно оголошено про відбір для співфінансування Проект "Безпечне майбутнє" в рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020. Загальна сума проекту складає 1 352 479, 479 євро, з яких сума для міста Івано-Франківська – 565 850 євро. Проект "Безпечне майбутнє" має на меті побудову чотирьох Дата-центрів у кожному з міст-партнерів: Івано-Франківськ, Солотвино, Бая-Маре та Сігет. Дата-центр в ІваноФранківську буде знаходитись у комунальному приміщенні на стадіоні "Рух" та складатиметься з наступних секторів: серверна частина (місце розташування серверів для аналізу та обробки даних), центр оперативного реагування (будуть встановлені робочі місця для диспетчерів служб, задіяних в роботі Дата-центру) та приміщення з бек-апами (для зберігання інформації). До серверів Дата-центру в межах єдиної спільної системи будуть під'єднані відеокамери, розташовані на території м.Івано-Франківська: як ті, які в місті встановлені на даний час, так і ті, які будуть додатково придбані в межах бюджету проекту. Важливою частиною проекту є встановлення програмного забезпечення, яке відповідатиме потребам СБУ, ГУ-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						НП в Івано-Франківській області, Управління патрульної поліції в м.Івано-Франківську, Службі оперативного реагування, КП "Муніципальна варта", Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів. Проводиться робота щодо підготовки документації для підписання грантової угоди та проведення стартової конференції.	
<b>Оперативна ціль С.3.2. Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"</b>							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	100,0	34,4	0	34,4%	За наданням послуги "Соціальне таксі" звернулося 95 осіб, яким надано 1603 послуги	
<b>Всього по Стратегічному напрямку С:</b>	<b>30 066,5</b>	<b>26 950,0</b>	<b>34,4</b>	<b>140,0</b>			
<b>Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища</b>							
<i>Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта</i>							
<b>Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку</b>							
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	564,0	0,0	170,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	128,0	0,0	128,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	230,0	0,0	69,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>Оперативна ціль D.1.2. Запрова-</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
дження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в Івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	650,0	0,0	195,0	0%		Відсутність приміщення під потреби популяризації науки та профорієнтаційної роботи зі школярами з подальшим забезпеченням його роботи на постійній основі; Відсутність фінансування з міського бюджету для облаштування електронної платформи роботи кластеру
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	170,0	0,0	51,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорівневої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій	600,0	0	0,0	600,0	0%		Через відсутність достатнього фінансування договір на розробку платформи дистанційного навчання не укладений, що унеможливає вчасне виконання плану реалізації проекту.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	350,0	0,0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0,0	0,0	51,0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
<b>Оперативна ціль D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста</b>							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0	0,0	0,0	0%	Розроблено ПКД та передано на експертизу	Відсутність фінансування
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	70597,0 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	1112,4	999,99	112,41	89,9%	Продовжуються будівельно-монтажні роботи	
<b>Оперативна ціль D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста</b>							
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	100,0	0,0	100,0	2%	На офіційному сайті міста Івано-Франківська та на сторінці управління праці у фейсбуці розміщені три тематичні інформаційні фільми за напрямками підготовки спеціалістів робітничих спеціальностей професійно-технічними навчальними закладами "Обирай професію, яка затребувана на ринку праці". Зазначені фільми передані в загальноосвітні заклади нашого міста для ознайомлення учнів 9-11 класів. Проведення інших заходів буде проводитись після закінчення карантину.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						24.12.2020р. Івано-Франківською міською радою прийнято рішення №372-3 "про Програму щодо співпраці між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП Івано-Франківської міської територіальної громади".	
4.11.1. STEM освіта у професійних училищах та спеціалізованих школах	2 443,9 (380,7 - кошти міського бюджету, 2 063,2 - грант)	2 443,9 (380,7 - кошти міського бюджету, 2 063,2 - грант)	1261,1 (37,5 – кошти міського бюджету 1223,6 грантові кошти)	343,2	51,6%	Проведено ряд зустрічей з керівниками ПТУ за участі відповідних технічних спеціалістів з питань підготовки технічних завдань та вимог до обладнання, яке планується придбати для ПТУ за кошти проекту та у відповідності до бюджету проекту. Відбулись зустрічі з представниками бізнесу щодо співпраці з ПТУ. завдяки реалізації проекту у 2020 році вище професійно-технічне училище №21 та професійний політехнічний лицей поповнили свою матеріально-технічну базу сучасним і професійним обладнанням. Це дозволить їхнім студентам підвищити технічну обізнаність та стати більш конкурентоздатними.	
<b>Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб роботодавців</b>							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	20,0	0,0	20,0	0%		У зв'язку з карантинними обмеженнями курси не проводились
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	300,0	0,0	90,0	0%		У зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							проводились
<b>Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста</b>							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	90,0	0,0	27,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина</b>							
<b>Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта</b>							
4.15. Розробка системи електронної реєстратури та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	-	-	-	100%	Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	
<b>Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням і застосування нових технологій діагностики й лікування</b>							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	0,0	2,9	0,0	20%	Закуплено електронні інфрачервоні безконтактні термометри (2 шт.) на суму 2 900,00 грн.	
4.17. Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів	4 937,5	3 017,5	126,6 (благодійні кошти)	3 017,5	1%	На базі КНП "МДКЛ ІФМР" функціонує катamnестичний кабінет. Планується оснащення катamnестичного кабінету сучасним обладнанням для діагностики вад слуху і зору у немовлят. Для покращення роботи лікувально-діагностичного відділення закладу було закуплено та встановлено опромінювач ОБП, щиток захисний, дозатори ліктьові та підставки, диспансери, ванночки та інше.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Для покращення роботи відділення реабілітації та відновного лікування, катанестичного кабінету закуплено та встановлено парафіноагрівач, вертикалі затор та інше.	
4.18. Покращення якості медичного обслуговування населення в первинній медичній допомозі Івано-Франківської ОТГ	4 300,0	3 000,0	5119,0 (в т.ч. 1619,0 – з міського бюджету, 3500,0 субвенції з державного бюджету)	1 318,0	54%	<p>КНП "ЦПМКДД"- Закуплено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тести на грип на суму 8 699,75 грн.</li> <li>- Тести на COVID-19 на суму 72 950,29 грн.</li> <li>- Тест-смужки Акку-Чек на суму 552 420,00 грн.</li> <li>- Закуплено електронні інфрачервоні безконтактні термометри (10 шт.) на суму 16 500,00 грн.</li> <li>- Засоби індивідуального захисту на суму 321 903,00 грн.</li> <li>- Деззасоби на суму 450 000 грн.</li> <li>- Розхідні матеріали на суму 58 684,74 грн. (пробірки, голки хірургічні, рентгенівська плівка, гінекологічні комплекти тощо).</li> <li>- Спірометр – 34 800 грн.</li> <li>- Обладнання і предмети довгострокового користування для педіатричного відділення №8 (Програма "Сучасна дитяча поліклініка, комфортна для всіх") – 60 884 грн.</li> <li>- Медикаменти і обладнання (амбулаторія ЗПСМ с. Крихівці) – 27 470 грн.</li> <li>- Медикаменти (амбулаторія ЗПСМ с. Микитинці) – 14 788,43 грн.</li> </ul> <p>Підключено систему для ПЛР у реальному часі Gene-Xpert для діагностики туберкульозу в СП "МП №1" (державний бюджет).</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						КНП "Центр первинної медичної допомоги ІФМР": Закуплено: - тести на COVID-19), засоби індивідуального захисту, розхідні матеріали. За рахунок субвенції з державного бюджету закуплено 2 машини	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	1500,0	750,0	1499.2	1989,6	75,3%	На базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня ІФМР" закуплено вироби медичного призначення (монітори пацієнта, ретрактори, розхідні матеріали) Проведено ургентно: коронографій-513, стентувань-303. В КНП "Міська клінічна лікарня №1 ІФМР" (хірургічне відділення) проведено 297 операцій з використанням малоінвазивних методів. В відділенні травматології КНП "МКЛ №1 ІФМР " та ортопедії зросла кількість оперативних втручань з використанням ендопротезів; кількість операцій з використанням ендопротезів в 2020 році - 71.	
<b>Оперативна ціль D.2.3. Створення нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів</b>							
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних методів лікування	117 000,0	кошти бюджету розвитку	0,0	0,0	100%	На базі КНП "ЦМКЛ ІФМР" в 2020р. встановлений комп'ютерний томограф, виготовлений в Японії. Отримано в рамках участі у непроєктному гранті уряду Японії. Також отримано інше діагностичне ендоскопічне обладнання – бронхоскоп, монітор пацієнта та гастроскоп.	
<b>Оперативна ціль D.2.4. Розробка та</b>							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження	1027,4	876,4	481,8	394,2	54,9%	<p>В КНП "Центральна міська клінічна лікарня ІФМР" встановлені пандуси в корпусах № 2,5 Влаштовано туалетну кімнату в урологічному відділенні. Частково утеплено стіни фасаду корпусу №5. Заміна вікон та світильників на енергозберігаючі.</p> <p>В КНП "Міська клінічна лікарня №1 ІФМР" Проведені ремонтні роботи по облаштуванню нового заїзду з пандусом. Проведено капітальні та поточні ремонтні роботи за власні кошти 851318,18грн.</p> <p>В КНП "Міський клінічний перинатальний центр ІФМР" виготовлена проектно-кошторисна документація та експертний висновок по капітальному ремонту мереж постачання кисню на суму 66613,00грн. З них-35640,00 грн.-міський бюджет та 30973,00 грн.-власні надходження.</p> <p>Виконаний капітальний ремонт санвузла у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії-47841,60 грн.-субвенція обласного бюджету</p> <p>Закуплені 8 акумуляторних батарей для підтримки роботи операційного обладнання на суму 78336,00 грн.-НСЗУ</p> <p>У гінекологічному корпусі здійснений поточний ремонт електрообладнання щитової із придбанням автоматів вводу резерву на загальну суму 156 722,33 грн.</p>	
	80,2	80,2	80,2	0,0	100%	Проведено енергетичний аудит по грантовому проекту. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено будівельну експер-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						тизу на проведення робіт з метою усунення недоліків виявлених при проведенні енергетичного аудиту. Проведено заміну вікон та дверей на енергоощадні.	
	596,7	596,7	596,7	0,0	100%	Поточний ремонт каналізаційних мереж у СП "МДП" КНП "ЦПМКДД" на суму 127 389,80 грн. Ремонтні роботи вентиляційної системи СП "МП №1" на суму 14 958,95 грн.Поточні ремонтні роботи кабінетів СП "МП №1, №2" на суму 34 417,00 грн. Встановлення металопластикових вікон – 136 600 грн.Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету СП "МП №3" - 284 248 грн.	
	3 000,0	3 000,0	3190,9 (в т.ч. 2 959,9 - міський бюджет, 140,0 - благодійні кошти, 78,0 - спецфонд, 13,0 - кошти НСЗУ	0,0	98,7%	В КНП "МКПЦ ІФМР" закуплено за кошти міського бюджету апарат штучної вентиляції легень у відділення інтенсивної терапії новонароджених, за благодійні кошти пульсоксиметр. Також за благодійні кошти закуплено стерилізатор повітря, комп'ютерну техніку, тощо. За кошти спецфонду - установку проявну до рентген-апарату, каталку для транспортування хворих та ін.	
<b>Стратегічна ціль D.3. Різномісцеве культурне середовище</b>							
<b>Оперативна ціль D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини</b>							
4.22. Проведення святкових заходів до	1058,0	380,0	160,79	160,79	42%	Заходи, передбачені проектом у 2020р. виконані	Проведення части-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
відзначення державних свят						частково.	ни заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	0,0	0,0	40%	Працівники бібліотек, дотримуючись карантинних вимог, спільно з батьками та вчителями, використовуючи інноваційні ігрові форми бібліотечної роботи, пов'язані з книгою і читанням, на майданчиках міста, у парках, скверах, а також на прибудинкових територіях бібліотек провели тематичні різнопланові заходи – літературні жмурки, інтерактивні вікторини, розважальні пікніки, літературні пінг-понги, бібліотечні вікенди, бібліо-арт-майстерні, години творчості, конкурси, літературні читання, майстер-класи, пізнавальні мандрівки тощо. Діти розміщувались на безпечній дистанції одне від одного і бібліотекарі обирали такі форми заходів, які б допомогли юним учасникам отримати нові знання, захопитися книгою та читанням, цікаво провести дозвілля і не піддати загрози здоров'я юних читачів. Кожен захід в середньому відвідувало від 5 до 10 дітей.	Значна частина заходів, запланованих в межах проекту, не могли бути втіленими через запровадження карантину у зв'язку з епідемією COVID-19.
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	250,0	0,0	250,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<b>Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх категорій населення</b>							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення свят-	866,5	300,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
кових заходів, присвячених Дню міста							з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	45,0	0,0	45,0	0%		Проведення конкурсу відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	0,0	0,0	0,0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Останній конкурс відбувся у 2019 році
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	15,0	0,0	0,0	30%	У серпні 2020 року працівниками дитячої художньої школи була організована виставка дитячих робіт – переможців попередніх конкурсів	Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	35,0	0,0	0,0	0%	Заходи, передбачені проектом, не реалізовані	100,0
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	238,0	0,0	238,0	30%	Бібліотекарі разом з працівниками відділу програмного забезпечення АБІС протягом року, коли це дозволяли карантинні обмеження, у приміщеннях центральної дитячої бібліотеки, бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми та на різних майданчиках міста провели ряд заходів із залученням окулярів віртуальної реальності та презентацій книг з доповненою реальністю. Зок-	238,0

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						рема, було проведено екскурсій-відеоознайомлення, розважально-ігрові програми, файл-презентації, віртуальні мандрівки та ін. На початку року бібліотекою в подарунок було отримано 16 книг з доповненою реальністю "Кіт у чоботях", "Спляча красуня" та "Лускунчик і мишачий король". Всі книги розповсюджені серед бібліотек Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи і на даний час доступні для видачі користувачам. Протягом року для бібліотеки-філії №4 (вул. Вовчинецька, 188) та бібліотеки-філії №5 (вул. Галицька, 100) було придбано 3 набори окулярів віртуальної реальності. Також в рамках проекту "Віртуальна реальність у бібліотеці" у грудні учні Школи комп'ютерної майстерності представили односторінковий файл для дитячої бібліотеки, робота над створенням якого тривала з кінця 2019 року.	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	221,0	186,5	186,5	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.32. Фестиваль "Новорічні витребе-ньки"	270,0	110,0	0,0	0,0	0%	Заходи, передбачені проектом не реалізовані	Проведення фести-валю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх ма-сових заходів
4.33. Інформаційний простір для незрячих	790,0	0,0	0,0	790,0	10%	Отримано в подарунок від БО "Благодійний фонд "Бібліотечна країна" близько 500 аудіокниг, які стануть корисними та зручними у користуванні для людей з порушенням зору, зокрема,	Протягом року значна частина заходів, запланованих в межах проекту, не

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						для учасників проекту "Інклюзія в бібліотеці", який реалізується у бібліотеці-філії №4 (вул. Коновальця, 132а). У рамках впровадження цього проекту в життя протягом року, коли дозволяли умови карантинних обмежень, працівниками бібліотеки було проведено ряд навчальних та пізнавальних заходів для людей з вадами зору.	могли бути втіленими через запровадження карантину у зв'язку з епідемією COVID-19. Не придбано спеціалізоване обладнання у зв'язку із відсутністю фінансування.
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	75,0	0,0	0,0	0%	Проведення капітальних ремонтів не планувалось.	Відсутність бюджетних призначень
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	6000,0	7 423,7	83,673	7 340,03	1,37%	Розроблено кошторис та експертизу на проведення робіт з капітального ремонту Муніципального центру дозвілля по вул. Набережна, 42 в м.Івано-Франківську. Встановлення пожежної сигналізації, в т.ч. ПВР+роботи Завершуються роботи по народному дому в селі Угорники Івано-Франківської міської ради	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	5917,0	847,4	146,568	700,83	17%	Капітальний ремонт кабінетів Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17в м. Івано-Франківську, в т.ч. ПВР+роботи (перехідний)	Впровадження карантину
<b>Оперативна ціль D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.</b>							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	7,0	82,08	58,35	71%	В II півріччі 2020р. частково відбулись заплановані заходи	Через посилення карантинних заходів не вдалось реалізувати всі заходи.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	394,0	252,8	118,2	0,0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі.	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	210,0	80,0	0,0	0,0	0%	Заходи, передбачені проектом не реалізовані	Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів.
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	120,0	0,0	120,0	0%	Заходи, передбачені проектом не реалізовані	Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	100,0	0,0	0,0	0%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі.	
4.42. Фестиваль духовної та естрадної пісні "Великодні дзвони"	205,0	75,0	0,0	0,0	0%	Заходи, передбачені проектом не реалізовані	Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів.
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	265,0	0,0	0,0	0,0	0%		Фестиваль проводиться раз у два роки. Останній фестиваль відбувся у 2019 році
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	70,0	0,0	0,0	0%	Заходи, передбачені проектом не реалізовані	Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням каран-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							тину і відміною всіх масових заходів.
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0,0	0,0	25%	Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визначним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних програм під час візитів делегацій за кордон і приїзду іноземних гостей та посадових осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, фільми.	
<b>Всього по Стратегічному напрямку D:</b>	<b>231683,2</b>	<b>31750</b>	<b>14136,2</b> (в т.ч. 5081,2 інші джерела)	<b>18670,4</b>			

### Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн)		Освоєно з міського бюджету у 2020р., тис. грн
	Всього	2020р.	
А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	734 278,0	62 759,0	4,0
В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 633 910,7	1 213 572,7	309 440,8 (в т.ч. 5851,3 тис.грн та

			2 793,5 тис.євро інші джерела)
С. Місто відкритої влади та сучасного управління	30 066,5	26 950,0	34,4
Д. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	231 689,2	31 750,0 (в т.ч. 2063,2 тис.грн інші джерела	14 136,2 (в т.ч. 5 081,2 інші джерела)
<i>Разом, тис. грн</i>	<i>3 629 944,4</i>	<i>1 335 031,7 (в т.ч. 2063,2 тис.грн інші джерела</i>	<i>323 615,4 тис.грн (в т.ч. 5851,3 тис.грн та 2 793,5 тис.євро інші джерела)</i>