Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2019 рік

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу							
Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури							
<u>Оперативна ціль А.1.1</u>. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	300,0	325,0	325,0	0,0	100%	Виконавчим комітетом міської ради в червні 2019 року проведено конкурсний відбір стартапів відповідно до "Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську". Для участі у конкурсі було подано 23 проекти. Конкурсною комісією затверджено 7 проектів для фінансування за рахунок коштів міського бюджету: • SMART-аналіз (50 000 грн.) – Сливоцька Тамара; • заснування молодіжного бізнес-технологічного ХАБу "IF HAB" (50 000 грн.) – Аронець Леся; • розумна парасолька (25 000 грн.) – Луцась Даниїл; • молодіжна дисконтна мережа "Urban cart" (50 000 грн.) - Корнійчук Анатолій; • кнопка шансу (50 000 грн.) - Білінський Ігор; • R&D центр по дослідженню кави (50 000 грн.) – Бойчук Тарас; • портативна та незалежна система для розпізнавання, класифікації та обліку об’єктів (50 000 грн.) – Петров Ігор.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	300,0	0,0	450,0	0%	Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано на 70%.	Заходи розпочнуться у 2020 році
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтингових послуг" – "СКП"	320,0	80,0	0	90,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, триває пошук можливостей фінансування проекту
<u>Оперативна ціль А.1.2</u>. Створення умов для роботи наукових технопарків							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	300,0	0	90,0	20%	Продовжувались роботи зі створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин на базі ДВНЗ "Прикарпатський університет імені Василя Стефаника" та формування колекції безвірусних стерильних культур рослин.	Відсутність фінансування для побудови теплиці для акліматизації рослин
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	*350,0*	*0*	*0*	*0*	*100%*	*Презентація проекту відбулася 14 листопада 2018р. в Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника*	
Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва							
<u>Оперативна ціль А.2.1</u>. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	0,0	0	0,0	1%	Повторно опрацьовано запровадження механізму відшкодування частини відсоткових ставок по кредитуванню для малого та середнього підприємництва. Підготовлено проект рішення "Про внесення змін до Порядку надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Івано-Франківську, затвердженого	Доопрацювання механізму надання фінансово-кредитної підтримки

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						рішенням міської ради від 30.08.2017р. №218-15" з врахуванням зауважень та рекомендацій Антимонопольного Комітету України	
<u>Оперативна ціль А.2.2</u>. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП							
1.7. Інформаційно-маркетингові послуги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП	540,0	180,0	0	108,0	0%		Відсутнє фінансування
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	675 000,0 *(уточнений)*	32 400,0 *(уточнений)*	2 366,8 млн дол. США *(кошти інвесторів залучені в II півріччі 2019р.)*	7 000,0	50%	2019 рік — проект підтримав перший системний інвестор — українська компанія FinStream. Станом на грудень 2019 р. сума залучених коштів - $ 5 022 074 З 2019 по 2024 рік — поступово на решті території та приміщень (37 871 м²) проведуть реконструкцію, після чого у них з'являться нові функції та оператори. Продовжуються роботи по реконструкції у Парасольковому цеху, де на початку 2020 року запрацює відкрита майстерня Fab Lab та R&D центр "НаноФранківськ". Станом на кінець 2019 року відремонтована площа становить 5 800м².	
<u>Оперативна ціль А.2.3</u>. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	95,0	0	28,5	20%	Проводиться інформаційна просвітницька кампанія із залученням представників МСП щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності на їх підприємствах.	Відсутнє достатнє фінансування
<u>Оперативна ціль А.2.4</u>. Розвиток							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
жіночого підприємництва							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	140,0	0	42,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій							
Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів							
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	280,0	0	100,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"	4 468,0	11 500,0 *(передбачено у міському бюджеті)*	0	0	30%	Встановлено та введено в дію 6 твердопаливних котлів. Крім того, закуплено ще 1 котел і 2 газові котли. Проводиться ремонт приміщень, заміна вікон, дверей. Укладено договорів на суму 80,1 млн грн, а саме із залізницями України на суму 70,5 млн грн, із заводами, комбінатами та іншими підприємствами – 8,2 млн грн, підприємствами зарубіжних країн - 1,4 млн грн. До кінця 2019 року заплановано підписати і виконати договорів на загальну суму 105 млн грн. Протягом останніх двох років підприємство у 3,3 рази збільшило обсяги реалізації робіт, послуг та товарів.	
Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста							
Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів діяльності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0	0	0%		Робота не проводилась
1.14. "Енергетична Академія"	29 000,0	10 000,0	0	3 000,0	0 %	Відбувається процедура узгодження передачі по лінії МОН України. Наступним етапом стане розроблення комплекту ПКД для створення по побудови проекту "Енергетична Академія"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
<u>Оперативна ціль А.4.2</u>. Підтримка розвитку бізнес-кластерів							
1.15. Створення кластерних об’єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	200,0	180,0	20,0	90%	Продовжується проведення заходів "Бізнес-сніданки з міським головою", які мають на меті підтримку створення та функціонування кластерних об’єднань у різних суспільних та бізнес-сферах. За результатами проведених бізнес-сніданків було створено в кожній галузі ініціативні групи, які працюють над реалізацією погоджених кроків для підвищення ефективності бізнес-процесів та створення нових кластерів в місті.	
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0	0	1000,0	20%	Враховуючи те, що проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті" та відсутність виділеного фінансування на їх реалізацію, розроблено і подано: - субпроект "Створення платформи розвитку	У зв’язку початком реалізації у 2018 році проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні" (Агенти змін ПНУ),

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						кластерних ініціатив" на отримання фінансування з Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств (ПРОМІС), - розроблено концепцію "Передання китайського досвіду культурних кластерів для створення центру народних художніх промислів в Україні (на прикладі Карпатського регіону)", - розроблено концепцію проекту "Створення платформи розвитку бізнес-навичок у молодих людей мистецьких професій" на міжнародні грантові конкурси, -розроблено проект "Розвиток кластерних ініціатив місцевих громад у туризмі" (подавався на Грант для випускників американських програм стажування), -підготовлено Меморандум про кластерну співпрацю з організацією Northwest Networks із США, одним із партнерів є Івано-Франківська міська рада), -розпочато створення профілю Кластера народних художніх промислів на European Cluster Collaboration Platform, що неможливо завершити, поки нема підтвердження створеної платформи на регіональному (місцевому) рівні.	який став переможцем у рамках секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, проект щодо створення Центру розвитку кластерів пропонується модифікувати під Платформу, оскільки є вже приміщення Центру Агенти змін ПНУ, де можливо поєднати дану проектну діяльність. За умови підтримки даного напряму, буде запропоновано концепцію оновленого проекту із переглянутим бюджетом.
1.17. Підтримка інформаційної діяльності Прикарпатського еко-енергетичного кластеру	400,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність фінансування
Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму							
<u>Оперативна ціль А.5.1</u>. Створення нових якісних туристичних продуктів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
1.18. Travel Around IF	3 860,0	2 260,0	0	678,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3 000,0	1 000,0	616,010	0	100%	3-5 травня 2019 р. за підтримки та співфінансування з міського бюджету відбувся XVII міжнародний фестиваль "Свято ковалів", в якому взяли участь до трьохсот учасників, 100 з яких іноземці. Цього року долучилися румунські, американські, китайські та молдовські ковалі. 19-22 вересня у Івано-Франківську вперше відбулася Асамблея "Кільце ковальських міст Європи".	
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	8000,0	0	2400,0	1%	Проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	*580,0*	*580,0*	*0*	*0*	*100%*	*Реалізовано у 2018 році*	
<u>Оперативна ціль А.5.3</u>. Активна співпраця влади та туристичного альянсу							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	250,0	20,0	730,0	100%	Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 "Про затвердження бренду міста Івано-Франківська". Рішення міської ради від 16.08.2019р. №180-28 "Про затвердження Маркетингової стратегії міста Івано-Франківська"	
Всього по Стратегічному напряму А:	**732 153**	**68 040**	**3507,8 тис.грн та 2655,3**	**15376,5**			

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
			млн дол.США інвестицій				
Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури							
Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста							
<u>Оперативна ціль В.1.1</u>. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	470,0 *(уточнений)*	470,0	2268,0	100%	Проведено реконструкцію клумб на центральній алеї міського парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка з влаштуванням системи поливу.	
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	*940,0*	*540,0*	*0*	*0*	*100%*	*Завершено*	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1 540,0	1 140,0	0	1 140,0	0%		Впродовж звітного періоду кошти на виконання робіт не виділялися
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15 000,0	4 000,0	540,5	3459,5	13,5%	Влаштування дренажної мережі на міському озері (в районі стадіону "Наука"). Поточний ремонт переливних мереж міського озера та проведення заходів із захисту від підтоплення територій між центральним міським озером та відстійником	
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12 000,0	14252,2 *(передбачено у міському*	9952,0	4300,2	70 %	З міського бюджету на придбання та садіння дерев витрачено 1 308,9 тис. грн, на послуги з видалення дерев та корчування пнів (в т.ч. на видалення саморослих та самостійних дерев на дамбі р. Бистриця Надвірнянська - 4494,7 тис.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
		бюджеті)				грн; на послуги з обрізування дерев -2681,1 тис. грн. Крім того, виконано підготовку квітників для посадки квітучих рослин – 47,7 тис. грн та надано послуги з садіння дерев і кущів – 636,1 тис. грн та ін. Придбано посадковий матеріал для озеленення міста (саджанці дерев та кущів) (субвенція Галицької районної ради) – 260,0 тис.грн. Загалом, впродовж року на території міста висаджено 1070 дерев та 5675 кущів.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1 800,0	3694,6 *(передбачено в міському бюджеті)*	2134,1	1560,5	58%	Здійснено капітальний ремонт пірсів, сходів та інших елементів благоустрою озера на вул. Г. Мазепи. Крім того, на міському озері на вул. Г.Мазепи, проведено капітальний ремонт станції для човнів та реконструкцію станції для моржів. Здійснено фінансування на утримання дамб та відпочинкових зон, зокрема, облаштовано відпочинкову зону на міському озері, поруч тенісних кортів.	
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25 300,0	6427,2 *(передбачено в міському бюджеті)*	4290,0	2137,2	67%	Постійно проводиться: - утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та інше; Здійснено: - відновлення газонів на вул. Шпитальній; - влаштування газону на вул. Калуське шосе; - благоустрій та озеленення прибудинкової території біля 8-13 під'їздів на вул. Хоткевича, 54 . - влаштування нових газонів на інших 20-ти об'єктах.	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16 200,0	9597,9 *(передбачено в міському*	6630,3	2967,6	69%	Постійно проводиться: - утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків;	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
		бюджеті)				Проведено роботи з: - влаштування міні-скверу на вул. Миколайчука, 16; - встановлення спортивних тренажерів на дитячому майданчику на вул. Ботанічна, 6; - облаштування дитячого майданчика з сучасним штучним покриттям вул. Нац. Гвардії, 3а; - капітальний ремонт скверу на вул. Грюнвальдській; Розпочато роботи з капітального ремонту скверу на вул. Симоненка, 26, 30 та інші;	
<u>Оперативна ціль В.1.2</u>. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста							
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	1096,4 *(уточнений)*	1096,4 *(уточнений)*	404,0	692,0	100%	Завершено. Затверджено рішенням міської ради від 07.06.2019р. №137-26 "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом міста"	
<u>Оперативна ціль В.1.4</u>. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	750,0	0	750,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії							
<u>Оперативна ціль В.2.2</u>. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
технологій та альтернативних джерел енергетики							
2.11. Впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчинецька, 210)	2000,0	50,0	0	50,0	0%		У 2019 році не передбачені кошти на виготовлення технічної документації.
2.12. Встановлення опалення електротеплоакумуляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	1 600,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	300,0	1 300,0	80%	Ведуться роботи з капітального ремонту системи опалення	
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплозабезпечення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.	2 000,0	50,0	0	0	0%		У 2019 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.
2.14. Встановлення сонячних панелей у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"	490,0	200,0	0	200,0	0%		У 2019 році не передбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2 004,7	1 604,7	300,0	500,00	25%	Проводяться роботи	
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1 500,0	1 200,0	0	0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0	0	20%	Утеплено 1 корпус, проводяться роботи з утепленя 2-го корпусу	
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по	5 450,61	5 450,61	0	0	100%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансу-ванні з міського бюджету, тис.грн.	% вико-нання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реа-лізації проекту
	Всього	2019р					
вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську						Івано-Франківська" роботи завершені	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	1 164,8 (*передба-чено в міському бюджеті*)	829,2	335,6	71%	Здійснено компенсацію витрат на виконані ро-боти двох ОСББ "Китайська стіна" в сумі 748,9 тис. грн та ОСББ "Набережна, 32" – в сумі 80,3 тис. грн.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239100,0	159 540,0	25 750,69	133 789,3	15%	У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м.Івано-Франківск"а І етап співфінансування та ІІ етап кредитні кошти продовжуються роботи по капітальному ремонту ДНЗ №16 "Сонечко", ДНЗ №18 "Зернятко", ДНЗ №36 "Віночок", ДНЗ №23 "Дударик", ДНЗ №33 "Кристалик", ДНЗ№ 4 "Калинова сопілка" та "Навчально-реабілітаційний центр" на вул. Гната Хоткевича, ЗШ №8, ЗШ№13, ЗШ №22, Школа-гімназія №3, ДНЗ №11 "Пізнайко", ДНЗ№3 "Бджілка", ДНЗ №9 "Дзвіночок", ДНЗ № 15 "Гуцулочка", ДНЗ №27 "Карпатська казка", ДНЗ №34 "Незабудка", ДНЗ № 1 "Калинонька". По капітальному ремонту ДНЗ №2 "Малятко", ДНЗ №20 "Росинка", ДНЗ №30 "Ластівка" проведено тендерні закупівлі. Завершено монтажні роботи та проводиться пусконаладка по контракту №2/2019 (грантові кошти) ТзОВ "Сервіс котломонтаж-Львів" по реконструкції системи опалення в ЗОШ №8, ЗОШ №13, ЗОШ №22, ЗОШ №25 і НВК "Школа-гімназія" №3. Завершені роботи по контракту №4 (грантові кошти) "Представництвом "ЕНЕРТЕКС", а саме: капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести дитячих навчальних закладах та навчально-реабілітаційному центрі (ДНЗ №36 "Віночок" ДНЗ №4 "Калинова сопілка", ДНЗ №18 "Зернятко", ДНЗ №23 "Дударик" ДНЗ №33 "Кристалик", ДНЗ №16 "Сонечко" та "Навчально-реабілітаційний центр" на вул.Гната Хоткевича).	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
<u>Оперативна ціль В.2.3</u>. Збільшення парку громадського електроавтотранспорту							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550000,0	300 000,0	156 715, 2		100%	Закуплено та запущено в експлуатацію 30 автобусів великого класу марки "Богдан" та 12 автобусів турецького виробництва	
			652 ,2 тис.євро (кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ)			Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 20% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кількості 22 одиниці, а також набір обладнання)	
			999,9 тис.євро (грантові кошти)			Проведено фінансування по Пакету 2 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 40% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кількості 7 одиниць)	
						Оголошено тендер на будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2*1600 кВА та тролейбусної лінії "вул. Гетьмана Мазепи – вул. Р. Гурика – Південний бульвар-Північний бульвар".	
<u>Оперативна ціль В.2.4</u>. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	840,0	0	690,0	0%	В жовтні 2019 року розпочато реалізацію проєкту "Транскордонна зелена транспортна мереж" в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. Проведено два засідання робочої групи щодо питань встановлення електрозаправок в рамках вищезазначеного проєкту. Внесено зміни у рішення виконавчого комітету	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						міської ради від 01.09.2016р. №586 «Про створення тендерного комітету». Підготовлено тендерну документацію для проведення процедури відкритих торгів на закупівлю електричного приладдя та супутні товари до електричного обладнання (зарядні пристрої для електромобілів). Загальна сума проєкту складає 280 828,95 євро, з яких сума гранту - 252 746, 055 євро. Проєкт об'єднує партнерів з Угорщини, Словаччини та Румунії, а також 7 міст Західної України. Основною активністю в рамках реалізації проекту стане встановлення 19 електрозаправок (11 з яких на території України, 3 – в Івано-Франківську).	
2.23. Створення громадської автостоянки з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2 500,0	2 500,0	0	2 500,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася через відсутність фінансування.
<u>Стратегічна ціль В.3.</u> Модернізація комунальної інфраструктури міста							
<u>Оперативна ціль В.3.1</u>. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66 000,0	13 146,5 *(передбачено в міському бюджеті)*	6 173,3	6 973,2	47%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Гетьмана Мазепи (від кільця вул. Набережна ім. В.Стефаника до вул. Р. Гурика) 1-ша черга. Розпочато роботи з капітального ремонту вул. Автоливмашівської. Виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт вулиць Іва-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансу-ванні з міського бюджету, тис.грн.	% вико-нання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реа-лізації проекту
	Всього	2019р					
						на Павла II, Л. Курбаса, Крушельницької.	
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70600,0	18 600,0	9 520,7	9079,3	51%	Впроваджені заходи у секторі житлових будівель спрямовувались в першу чергу на підвищення енергоефективності будівель та скорочення споживання енергетичних ресурсів житловими будинками. Зокрема, на проведення поточних та капітальних ремонтів житлового фонду, Департаментом використано 3 203,2 тис. грн. Проведено роботи з: - підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення у 3-х будинках; - капітального ремонту ліфта вул. В. Симоненка, 24; - реконструкції ВРП 0,4 кВ та внутрішніх електричних мереж житлового будинку вул. Карпатська, 14; - заміни вікон сходової клітки у 4-х будинках; - заміна стояків центрального опалення в 1 будинку; Виконані капітальні ремонти: - виніс і ремонт електрощитових в 2-х будинках; - ремонт приміщень сходових кліток (4 об’єкти); - ремонт шатрових покрівель на 2-х будинках; - влаштування дренажу за адресою: О.Довженка, 11. Також виконано роботи з поточних ремонтів, а саме: - очищення підвальних приміщень (5 об’єктів); - герметизація вводів інженерних мереж на 6	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						об’єктах); - часткова заміна мереж холодного водопостачання та водовідведення (на 7 об’єктах).	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30 500,0	114 432,37 *(передбачено в міському бюджеті)*	38 415,88	76286,49	33,5%	Завершено капітальні ремонтні роботи міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, зокрема: по вул. Бельведерська, 12-16; по вул. Галицькій, 132 корп. 1, корп. 2, корп. 3; по вул. С. Петлюри, 1 (зі сторони вул. Сорохтея); по вул. Кардинала Гузаря; вул. Снігуровича, вул. Кисілевської 40-40а-42-40в на вул. на Північному бульварі, 10 , 12, на вул. Коновальця, 121, вул. Слави Стецько, 2, на вул. Дорошенка, № 167 корп. 5, на вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1, на вул. І.Павла ІІ, вул. Івасюка, 28-30, на вул. Бандери, 4-6, на вул. Коновальця, 130А. Продовжуються роботи на території біля будинків №2 на вул. Набережній ім. В.Стефаника, №111 на вул. Галицькій (ясла-садок №19 «Троянда»); по вул..Г.Хоткевича,44-А; біля будинків №№ 42,44,46 на вул. Коновальця; на Тролейбусна, 14- Целевича,20; на вул.Коновальця та проїзду до будинку №101; по вул. Івана Павла ІІ, 12, вул.Миколайчука, 20А, 22-26, вул. Симоненка, 26-28-30, вул. Вовчинецькій, на вул. Сахарова, 30, вул. Галицькій буд. №112в, на вул. Незалежності, 152, 152А, на вул. Хоткевича, 65А, 65, 67, на вул. Симоненка, 9-11-13, на вул. Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. Коновальця, 144а. Проведено проект по капітальному ремонту прибудинкової території та міжбудинкового проїзду по вул. Сухомлинського	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.27. Реконструкція електричних мереж	12 000,0	11637,7 *(передбачено в міському бюджеті)*	6410,8	5226,9	55%	Здійснено: - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення для вигулу собак на вул. Молодіжній, на вул. Млинарській, 40 і 50, на вул. Покутської від монастиря до буд. № 40, на вул. Тичини, 8А, на вул. Сорохтея, 16, 16а, на вул. Марковецькій в с. Микитинці та інші. Тривають роботи з влаштування реконструкції зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи.	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	*2200,0*	-	-	-	-	*Виконано у 2018р.*	
<u>Оперативна ціль В.3.2</u>. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327 000,0	180 500,0	0	180 500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29997,2 *(уточнено - кошторисна вартість)*	6 004,2 *(передбачено в міському та сільському бюджеті)*	2 264,7	3 739,5	38%	Виконуються роботи з влаштування каналізаційного колектора діаметром 800мм та 600мм по вул.Автоливмашівській.	
<u>Оперативна ціль В.3.3</u>. Реконструкція котелень міста							
2.31. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська	251 280,0	91 350,0	0	476 тис.євро	65%	Проведена: 1. Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та вул. Надвірнянська, 30а – проект завершений. 2. Реконструкція та модернізація котельні на вул. Довга, 68а, із встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт з тягодутєвим	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						обладнанням та іншого допоміжного обладнання котельні – проект на стадії завершення. 3. Влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, теплоносій до яких постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30, Хоткевича, 44а – звіт з оцінки учасників тендеру направлений на погодження до Європейського банку реконструкції та розвитку. 4. Провести реконструкцію котельні, що знаходиться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та замінивши існуюче котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне – на даний час змінено встановлення нового твердопаливного котла 3 МВт на газовий котел більшої потужності 12 МВт в зв’язку з виникненням необхідності підключення нових споживачів до даної котельні. Розроблено тендерну документацію "Модернізація котельні по вул. Дорошенка 28а, з установкою нового газового котла загальною потужністю 12 МВт" та направлено на погодження до Європейського банку реконструкції та розвитку. 5. Демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі з використанням попередньо-теплоізольованих труб (з переходом з чотирьохтрубної системи теплопостачання на двохтрубну систему теплопостачання) в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна – підготовка тендерної документації.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
<u>Оперативна ціль В.3.4</u>. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території міста							
2.32. Встановлення сміттєсортувального комплексу на полігоні ТПВ	*13200,0*	-	-	-	*100%*	*Виконано у 2018 році*	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	30,0	0	10	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11 100,0	2 200,0	49,0	2151,0	2%	Розпочато реалізацію проекту по роздільному сортуванню сміття. Перший етап розпочато із встановлення 90 комплектів для структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та комунальних підприємств. Один комплект складається з двох урн для сортування паперу і пластику. Утилізацією паперу та пластику займатиметься місцеве підприємство. З даним підприємством уже укладено договір, відповідно до складеного графіку працівники підприємства забиратимуть відсортовані відходи.	
2.35. Влаштування підземних контейнерних майданчиків на території міста	11000,0	748,8 *(передбачено в міському бюджеті)*	535,3	213,5	71%	Встановлено підземний контейнерний майданчик на вул. Грушевського (позаду стоматологічного корпусу).	
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	6958,7 *(передбачено в міському бюджеті)*	3213,5	3745,2	46%	Влаштовано під'їзні шляхи до 5-х контейнерних майданчиків. Також, влаштовано щебеневе покриття на під`їзді до контейнерного майданчика поруч будинків на вул. Мазепи, 167 корп. 5 та вул. Мазепи, 167 корп. 2. Проведено кап. ремонт контейнерного майданчика та встановлено кон-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						тейнери закритого типу на вул. Вінницька, 9 та на вул. Є. Коновальця, 124 А. Здійснено влаштування основи під контейнерний майданчик в районі буд. 167/5 на вул. Г. Мазепи та інші.	
2.37. Розробка екологічно чистої технології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери	800,0	300,0	0	0	0%		Відсутнє фінансування
<u>Оперативна ціль В.3.5</u>. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення							
2.38. Громадська вбиральня	4 200,0	855,2 *(передбачено в міському бюджеті)*	363,0	492,2	42%	У 2019 році влаштовано ще одну модульну громадську вбиральню на вулиці Валовій (363,0 тис. грн). Дана вбиральня аналогічна тій, яка встановлена на вулиці Грушевського, тільки ще більш вдосконалена та пристосована для людей з особливими потребами. Слід зазначити, що дані вбиральні користуються неабияким попитом та протягом 2019 року дохід від їх експлуатації склав 87,7 тис. грн.	
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	13 000,0	1524,5 *(передбачено в міському бюджеті)*	274,7	1249,8	18%	Влаштовано пандуси на вул. Південий Бульвар, 36А, на вул. Вовчинецькій, 184 ((1 під'їзд) та проведено ремонт сходів); встановлено поручні та покриття на пандусі біля ЦНАП на вул. Незалежності, 9 та інші.	
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	*320,0*	-	-	-	*100%*	*Виконано у 2018 році*	
<u>Стратегічна ціль В.4.</u> Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку							
<u>Оперативна ціль В.4.1</u>. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з вра-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
хуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)							
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<u>Оперативна ціль В.4.2</u>. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93 796,4	13 200,0 *(передбачено у міському бюджеті)*	0,7	13 199,3	0%	Розроблено ПКД	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250 000,0	90 000,0	0	115 000,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	*40150,0*	-	-	-	*100%*	*Роботи завершені у 2018 році*	
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франківську	3788,1 *(уточнено-кошторисна вартість)*	2 633,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	1 106,25	1526,75	42%	Виконано роботи по влаштуванню основи спортивного майданчика	
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0	200,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
<u>Оперативна ціль В.4.3</u>. Створення в місті сучасних громадських просторів							
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3 000,0	1 500,0	0	1 500,0	0%		Відсутнє фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	10 500,0	8762,2 *(передбачено в міському бюджеті)*	6 653,9	2108,3	76%	Здійснювались роботи з утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Встановлено спортивні тренажери на дитячому майданчику на вул. Ботанічна, 6, скейт-майданчика на міському озері на вул. Г. Мазепи 6, влаштовано зону відпочинку для дітей на вул. Хоткевича та інші.	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	31 800,0	4843,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	2255,5	2587,5	47%	Проведено капітальний ремонт тротуарів біля буд. №6 корп. 1 та 2 на вул. Хіміків, тротуару на вул. Коновальця (непарна сторона) від вул. Сахарова до вул. С.Стецько, тротуару в районі буд. №28 на набережній ім. В. Стефаника, капремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вул. Грюнвальдській (від вул. Донцова до вул. Гаркуші), тротуару біля будинків №152, 154 на вул. Незалежності та інше.	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням велодоріжки та елементів благоустрою	16 700,0	33 613,2 (*передбачено в міському бюджеті*)	16 669,6	16 943,6	50%	Одним з найважливіших об’єктів щодо влаштування велоінфраструктури в місті, у 2019 році, став капітальний ремонт пішохідної зони з влаштуванням велодоріжки навколо міського озера на вул. Г. Мазепи. У 2019р. завершено облаштування пішохідної доріжки, асфальтної велосипедної доріжки та бетонної основи під бігову доріжку (по всьому периметру озера), станції для любителів зимового купання. Окрім того, проведено тендер на влаштування поліуретану на біговій доріжці. Також, частково виконано реконструкцію зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3 000,0	3 000,0	0	3 000,0	0%		Кошти на виготовлення проектної документації та на

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського простору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)	28000,0	8000,0	0	2400,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	9 511,9 (згідно з ПКД)	5 000,0	0	5 000,0	0%		Відсутнє фінансування
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0	0	580,0	0%		Відсутнє фінансування
<u>Стратегічна ціль В.5.</u> Розвиток транспортної інфраструктури міста							
<u>Оперативна ціль В.5.1</u>. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	16736,9 *(уточнено - кошторисна вартість)*	1 442,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	174,0	1 268,0	12%	Влаштовано стоянку з екобруківки. Вирішується питання по влаштуванню тролейбусної лінії	
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р.Гурика)	21 600,0	10 600,0	0	12 600	0%		Відсутнє фінансування
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	10 427,2 *(уточнено - кошторисна вартість)*	716,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	212,23	503,77	29%	Влаштовано частину зовнішнього освітлення вулиці	
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	44 454,2 *(уточнено - кошторисна вартість)*	14 153,8 *(передбачено в міському бюджеті)*	67,5	14 086,3	0%	Проведено коригування ПКД та отримано позитивний висновок експертизи. Проведено тендерні закупівлі робіт	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
<u>Оперативна ціль В.5.2</u>. Розвиток велоінфраструктури							
2.59. Будівництво веломережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури	12 500,0	3566,8 *(передбачено в міському бюджеті)*	1889,9	1676,9	53%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від центрального входу до станції моржів.	
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	150,0	150,0	0	150,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася.
<u>Оперативна ціль В.5.3</u>. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську	265 271,9	157 905,3 *(передбачено в міському бюджеті)*	110 677,0	5 767,5	5,2%	Продовжуються будівельно-монтажні роботи	
<u>Оперативна ціль В.5.4</u>. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури							
2.62. Будівництво антикишень	1 500,0	500,0	0	500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.63. Кругові перехрестя	4 500,0	1637,5	234,0	1403,5	14%	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на: - реконструкцію перехрестя на вул. Довга – Бе-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
		(передбачено в міському бюджеті)				регова – Північний Бульвар із улаштуванням кільцевого руху в м. Івано-Франківську; - реконструкцію перехрестя вул. Гетьмана Мазепи - Романа Гурика в м. Івано-Франківську; - реконструкцію перехрестя на вул. Довга – Берегова – Північний Бульвар із улаштуванням кільцевого руху в м. Івано-Франківську.	
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9 500,0	4 000,0	0	4 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	350,0	0	350,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6 500,0	270,0	64,8	205,2	24%	Влаштування підвищення перед пішохідними переходами на перехресті вул. Шевченка - Гординського	
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3 000,0	1 000,0	0	1 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася.
Всього по Стратегічному напряму В:	**2640857**	**1347566**	**402379 та 992 тис. євро** кредитні та грантові кошти	**453922** та **476** тис.євро			
Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління							
Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування							
<u>Оперативна ціль С.1.4.</u> Запровадження "Картки іванофранківця"							
3.1 Впровадження картки івано-	*300,0*	-	-	-	*100%*	*Завершено у 2018 році*	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
франківця							
<u>Оперативна ціль С.1.5.</u> Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг							
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	*90,0*	-	-	-	*100%*	*Завершено у серпні у 2018 року*	
<u>Оперативна ціль С.1.2.</u> Розширення інформаціно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів							
3.3. Створення універсального Колцентру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	300,0	50,0	0	50,0	0%		У 2019 році в міському бюджеті не передбачено кошти на реалізацію даного проекту
<u>Оперативна ціль С.1.3.</u> Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	*116,5*	-	-	-	*100%*	*Завершено в лютому 2018р.*	
Стратегічна ціль С.2. Активна громада							
<u>Оперативна ціль С.2.1.</u> Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	300,0	0	90,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок							
<u>Оперативна ціль С.3.1.</u> Створення в місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1500,0	500,0	0	0	80%	Виконується	
	26000,0	26000,0	0	0	0%	Проєкт "Безпечне майбутнє" в рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 пройшов відбір на фінансування в перших двох етапах конкурсу. Підготовлено та подано додаткові документи щодо вищезазначеного проєкту для третього конкурсного відбору (проведено ряд консультативних зустрічей з профільною робочою групою та складено техніко-економічне обґрунтування, технічний проєкт, оцінку впливу на навколишнє середовище та інші додаткові документи проєктної заявки). Оголошення результатів конкурсу очікується в кінці лютого 2020 року.	
<u>Оперативна ціль С.3.2.</u> Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	100,0	1231,6		100%	У 2019 році за наданням послуги "Соціальне таксі" звернулося 80 осіб, яким надано 900 послуг	
Всього по Стратегічному напряму С:	**30067**	**26600**	**1232**	**140**			

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища							
Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта							
Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку							
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	564,0	0	170,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	128,0	0	128,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	230,0	0	69,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.2. Запровадження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в Івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	650,0	0	195,0	0%		Відсутність приміщення під потреби популяризації науки та профорієнтаційної роботи зі школярами з подальшим забезпеченням його роботи на постійній основі; Відсутність фінансування з міського бюджету для облаштування електронної платформи роботи кластеру

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	170,0	0	51,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорівневої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій	600,0	0	0	600,0	0%		Через відсутність достатнього фінансування договір на розробку платформи дистанційного навчання не укладений, що унеможливлює вчасне виконання плану реалізації проекту.
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0	0	51,0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
<u>Оперативна ціль</u> D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0	0	0	0%	Розроблено ПКД та передано на експертизу	
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	70597,0 *(уточнено - кошторисна вартість)*	12 783,14	4 812,15	7 970,9	38%	Ведуться роботи з влаштування стін та перекриття дошкільних груп.	
<u>Оперативна ціль</u> D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навча-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
льним закладами та промисловими підприємствами і МСП міста							
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	50,0	48,0	2,0	96%	Проведено 2 засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти. Проведено 3 міські конкурси з визначення кращого за професією серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, а саме: конкурс з визначення кращого зварника, кращого столяра та фінальний етап конкурсу "Молодий коваль Прикарпаття". У рамках проведення заходів Асамблеї "Кільця ковальських міст Європи" організовано проведення на території КП "Простір інноваційних креацій "Палац" майстер-класу з ковальства серед учнів. Участь у заході взяли 34 учні старших класів шкіл міста. Майстер-клас провели майстри та учні Івано-Франківського вищого професійного училища № 21.	
Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб роботодавців							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	100,0	17,0	83,0	17%	У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ з ініціативи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, проводились навчальні курси з основ програмування для учасників, ветеранів АТО та членів їх сімей. Спеціальні сертифікати про проходження навчання отримали 14 учасників АТО.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	300,0	0	90,0	0%	У звітному періоді робота не проводилась	Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	90,0	0	27,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина							
Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта							
4.15. Розробка системи електронної реєстратури та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	250,0	0	0	100%	Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	
Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням і застосування нових технологій діагностики й лікування							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	0	1,7 (власні надходження СП "МП №3")	0	100%	Забезпечено інфрачервоним безконтактним термометром, пульсоксиметром (за рахунок власних надходжень СП "МП №3")	
4.17.Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів міста	4 937,5	3 017,5	241,7 (в т.ч. 1,7 тис.грн. власні надходження СП "МДП")	2 775,8	8%	Проведено капітальний ремонт грудного блоку інфекційного відділення КНП "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". Закуплено термометри інфрачервоні, глюкометри, пульсоксиметри, за рахунок власних надходжень СП "МДП"	
4.18. Покращення якості медичного обслуговування населення в первин-	4300,0	3000,0	775,0 (в т.ч.	2 225,0	26%	У КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР" закуплено	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
ній медичній допомозі м.Івано-Франківська			89,1 – власні кошти поліклінік)			комп'ютерну техніку за рахунок власних надходжень. Отримано благодійно 472 глюкометри. Закуплено портативне телемедичне діагностичне обладнання для амбулаторії загальної практики та сімейної медицини (5 комплектів), закуплено ваги дитячі (12 шт.), холодильник (1 шт.), тонометри (МП №1), термометри (МП №1), коагулометр (1 шт.) та глюкометри в МП №4. Від МБФ "Альянс громадського здоров'я" отримано систему ПЛР у реальному часі Gene-Xpert для діагностики туберкульозу (МП №1).	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	137 280,0	6 000,0 *(передбачено в міському бюджеті)*	6039,7	0	100%	На базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" проведено 1455 коронарографії, з них планових – 923, ургентних – 532. Поставлено – 775 стентів, з них планових – 391 ургентних – 384. ШВРС – 62. Виконано АКШ – 116.	
<u>Оперативна ціль</u> D.2.3. Створення нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів							
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних методів лікування	117 000,0	кошти бюджету розвитку	14 626,9	0	100%	Закуплено ендопротези для протезування кульшових суглобів для міської клінічної лікарні №1. Закуплено ультразвуковий апарат, електрохірургічний апарат, систему рентгенівську діагностичну, набір для лапороскопічних операцій, набір хірургічний лапороскопічний, світильник хірургічний (2 шт.), систему рентгенівську діагностичну мобільну.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
<u>Оперативна ціль</u> D.2.4. Розробка та застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження	5 500,0	2 982,9 *(передбачено в міському бюджеті)*	1658,2	2 520,4	55%	Проведено аварійний ремонт даху в КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". У КНП "Міська клінічна лікарня №1" проведена заміна віконних та дверних блоків на металопластикові, ламп розжарювання - на енергозберігаючі. У СП "МП №1" проведено капітальний ремонт приміщення із заміною вікон на металопластикові, придбано ліжка з матрацом для перебування хворих у денному стаціонарі. У МП №2 облаштовано вбиральню для осіб з обмеженими можливостями. У СП "МП №3" зроблена вентиляція в рентгенкабінеті та капітальний ремонт Проведено капітальний ремонт опалювальної системи У МП №4 проведено заміну блоків віконних метало пластикових, а також заміну лічильників води та електропостачання. У СП "МП №5" для покращення енергоефективності та енергозбереження було закуплено енергозберігаючі лампи. Проведено заміну вхідних дверей, поточний ремонт покрівлі. Закуплено меблі в хірургічні та рентгенологічний кабінети У СП "МДП" проведена часткова заміна ламп на енергозберігаючі лампи, здійснено закупівлю меблів для педіатричного відділення №1 в хол; закупівлю меблів в центральний корпус, проведено часткова заміна вікон, заміна вхідних две-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						рей, часткова заміна труб системи теплопостачання. Проведено заміну в центральному корпусі застарілих віконних блоків на енергозберігаючі 14шт. (54,4 кв.м.). Ремонт каналізаційної системи в центральному корпусі СП МДП та педіатричному відділенні №6 (за кошти КНП ЦПМКДД). Для всіх структурних підрозділів КНП "ЦПМКДД" закуплено бактерицидну лампу (3 шт.), лампу люмінісцентну для опромінювача бактерицидна (15 шт.), опромінювач бактерицидний (10 шт.), ледсвітильники (3 шт.) та лампу люмінісцентну (20 шт.), кондиціонери (3 шт.).	
		3 608,5	3 674,4 (в т.ч. 106 тис.грн – власні кошти)	0	100%	У КНП "Міський клінічний перинатальний центр ІФМР": - придбано неонатальний апарат ШВЛ експерт класу у відділення інтенсивної терапії новонароджених МКПЦ ІФМР; - придбані 23 ліжка 2-х-секційні, 11 ліжок 3-х секційних та 13 дитячих ліжечок. За власні надходження: системні блоки в кількості 6 штук; шафу пекарську в харчоблок; систему Vermop"Aquva"для прибирання в приймальних відділеннях в кількості 2 шт., морозильну скриню "Веко Н5"-1шт.	
Стратегічна ціль D.3. Різнопрофільне культурне середовище							
<u>Оперативна ціль</u> D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини							
4.22. Проведення святкових заходів до	1058,0	380,0	284,1	0	100%	Заходи, передбачені проектом у 2019р. виконані	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
відзначення державних свят						в повному обсязі	
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	20,0	0	100,0%	Працівники бібліотек спільно з батьками та вчителями, вихователями пришкільних таборів, використовуючи інноваційні ігрові форми бібліотечної роботи, пов`язані з книгою і читанням, провели тематичні різнопланові заходи – виставки, мультитеки, поетичні читання, години розваг, рольові ігри, читання по колу, бібліокросинги, літературні мандрівки, книжкові калейдоскопи, голосні читання, майстер-класи, флешмоби, екоподорожі, відеомандрівки, презентації книг, малюнки на асфальті, бібліопікніки, азбуки безпеки, години веселого настрою, конкурси, інтелектуальні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбувалися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в парку, на дитячих майданчиках, скверах міста і приміських сіл в рамках проведення міських фестивалів, загальноміських та родинних свят. Кожен захід у середньому відвідало 15 дітей.	
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	250,0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх категорій населення							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення святкових заходів, присвячених Дню міста	866,5	300,0	426,9	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	0	0	0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Буде про-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							водитись у 2020 році.
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	55,0	44,6	0	100%	З 29 по 31 березня в приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім.М.Лисенка відбувся IX Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.М.В.Лисенка для учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв, в якому взяло участь 88 обдарованих дітей з шести областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Донецької, Хмельницької та Львівської	
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	15,0	20,0	0	100%	У конкурсі взяло участь 85 учасники з Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської області, Луцька, Первомайська, Херсону, Кам'янець-Подільського, та визначено 27 переможців у 3 номінаціях (за 3-ма віковими категоріями). 27 серпня 2019 року в приміщенні дитячої художньої школи відбулося відкриття виставки конкурсних робіт та нагородження переможців.	
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	35,0	19,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі. 23-24 березня 2019 року в м.Івано-Франківську відбувся VII Міжнародний конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва "Stanislaviv dance Festival 2019".	
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	238,0	0	0	50%	Бібліотекарі разом з працівниками відділу програмного забезпечення АБІС у приміщеннях центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми провели багато заходів із залученням окулярів віртуальної реальності та презентацій книг з доповненою реальністю, які були закуплені раніше. Зокрема, було проведено екскурсії-ознайомлення, розважально-ігрові програми, піар-акції, файл-презентації,	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						віртуальні мандрівки, бібліотечне бієнале "Модні фішки сучасної книжки" та ін. Також було проведено презентації книг з доповненою реальністю "Колобок", "Аліса в країні чудес" та "Аліса у задзеркаллі", які бібліотека отримала в подарунок від А. Музики та міжнародної компанії Live Animation Corp. Проведено ряд заходів за межами бібліотек у рамках фестивалів та загальноміських свят, де діти мали можливість познайомитися з "віртуальною реальністю". В рамках проекту учні Школи комп'ютерної майстерності створили односторінковий файл для дитячої бібліотеки.	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	200,0	197,8	0	100%	23-25 серпня 2019 р. відбувся фестиваль «Все українське на новий лад». Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі.	
4.32. Фестиваль "Новорічні витребеньки"	270,0	110,0	393,4	0	100%	з 17 до 30 грудня 2019 р. відбувся фестиваль "Новорічні витребеньки-2020". Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі.	
4.33. Інформаційний простір для незрячих	790,0	0	0	790,0	50%	Отримано в подарунок від БО "Благодійний фонд "Бібліотечна країна" та видавництва "Наш формат" 75 ліцензійних професійних аудіокниг. У рамках впровадження цього проекту в життя працівники бібліотеки взяли участь у Х бібліотечному форумі, де презентували свої напрацювання. Проведено ряд навчальних та пізнавальних заходів для людей з вадами зору.	Не придбано спеціалізоване обладнання.
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	800,0	0	0	0%		Капітальний ремонт приміщення бібліотеки філії №5 по вул. Тролейбусна, 22А не здійснював-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							ся, приміщення передане на баланс управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	6000,0	20 706,0	7 553,19	13152,8	36,5%	Виконуються опоряджувальні роботи по: народному дому в селі Угорники Івано-Франківської міської ради, народному дому "Княгинин" на вул. Галицька, 40 в м. Івано-Франківськ , народному дому на вул. Тараса Шевченка,1 в м. Івано-Франківськ. Завершені роботи по Муніципальному центру дозвілля на вул. Набережна,42. Завершено капітальний ремонт фасаду Міського Народного дому по вул. Вовчинецька, 188.	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	5917,0	2000,0	509,6	800,0	25,4%	Завершено будівельні роботи по капітальному ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-Франківську, перехідний об'єкт. До кінця року планується завершення робіт з встановлення пожежної сигналізації. Розпочато капітальний ремонт кабінетів Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську.	
<u>Оперативна ціль</u> D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	76,3	62,8	0	100%	Заходи даного проєкту відбулись у період з 15.09.2019р. включно по 17.11.2019р. Проведено	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						роботу зі сприяння відродженню, збереженню, розвитку народних, культурних традицій. Проводилось знайомство молоді сіл приміської зони з мистецькими колективами, кращими солістами та ансамблями м. Івано-Франківська.	
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	394,0	145,0	102,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі.	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	210,0	80,0	59,2	0	100%	06.07.2019 р. організовано та проведено фестиваль мистецтв "Купальська ніч" на літній естраді парку культури та відпочинку ім.Т. Г. Шевченка. Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі.	
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	120,0	174,5	179,8	100%	25.08.2019р. на Вічевому майдані відбувся III фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ". Переможці нагороджені грошовими преміями. Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі.	
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	0	108,8	0	100%	Заходи передбачені проектом організовано та проведено 10.10.2019р.-14.10.2019р. з метою відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, 77-ої річниці створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва та Дня захисника України, з метою розвитку патріотичних почуттів, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення належних умов для духовного та естетичного збагачення мешканців міста	
4.42. Фестиваль духовної та естрадної пісні "Великодні дзвони"	205,0	75,0	59,4	0	100%	Всі заходи, передбачені проєктом, виконані в повному обсязі	
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	265,0	95,0	103,6	0	100%	Фестиваль проведено 06.10.2019р. з метою популяризації української пісенної творчості, духовного збагачення, пошуку і розкриття творчих	265,0

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансу-ванні з міського бюджету, тис.грн.	% вико-нання проекту за 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реа-лізації проекту
	Всього	2019р					
						здібностей молодих авторів і виконавців та під-вищення культурного і туристичного потенціалу міста Івано-Франківська	
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	70,0	87,7	0	100%	Фестиваль проведено у травні, заходи дотичні до проекту виконанні в повному обсязі, відбува-лись в період 08.05.2019р.-26.05.2019р.	188,0
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0	0	25%	Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визна-чним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних про-грам під час візитів делегацій за кордон і приїз-ду іноземних гостів та посадових осіб до наш-ого краю. Є записані аудіо-диски, фільми.	220,0
Всього по Стратегічному напряму D:	**248761**	**59569,3**	**40628,0**	**31737,7**			
Разом:	***3651838***	***1501775***	***448246,1 тис.грнта 3647,3 тис.євро***	***501476,6***			

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн)		Освоєно з міського бюджету у 2019р., тис. грн
	Всього	2019р.	
А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	732 153,0	68 040	3 507,8 тис.грн та 2655,3 тис.дол.США

B. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 640 857,4	1 347 566,0	402 878,7 тис.грн та 992 тис.євро
C. Місто відкритої влади та сучасного управління	30 066,5	26 600,0	1 231,6
D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	248 761,0	59 569,3	40 628,0
Разом, тис. грн	***3 651 837,9***	***1 501 775,3***	***448 246,1 тис.грн та 3 647,3 тис. євро***